

Checkliste



Vor der Ausführung überprüfen und bei Abweichungen vor der Ausführung den Hersteller befragen

- abP/abZ liegt vor
- Alle Leitungen entsprechen den vorliegenden abP/abZ

Bauteilstärke/Abstände

- Wand min. 100mm
- Decke min. 150mm
- Befestigung der Rohrleitung zur Wand max. 750mm

Bauteilöffnung

- Kernbohrung – passgenau zur Conlit-Schale
- Montageraum ausreichend
- Abstand zwischen Laibung und Rohrleitung
- Abstand zwischen den Rohrleitungen
- Abstand zu anderen Brandschutzsystemen
- Abstand zu anderen Bauteilöffnungen

Zusätzliche Anforderungen

- nach EnEV
- Tauwasserschutz
- Trinkwasserhygiene

