

<b>Gefälledachsystem GEOROCK Planungsbogen</b>	Eingegangen am: <small>(wird von ROCKWOOL ausgefüllt)</small>	<b>DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH &amp; Co. KG</b> Planungsservice Gefälledach (z.Hd. Frau Sauerlich) Rockwool Straße 37-41 • 45966 Gladbeck Telefon 0 20 43 / 408-442 • Telefax 0 20 43 / 408-511 E-Mail gefaelledach@rockwool.com
	<b>Datum:</b>	
Unternehmen		
Ansprechpartner		
Telefon f. Rückfragen		
Projektname/Bauteil		
Ort/PLZ		
Gebäudeart	<bitte auswählen>	

**Ausführung Monat/Jahr** \_\_\_\_\_

**Maßnahme**       Neubau\*                       Sanierung

**Unterkonstruktion**       Holzschalung       Beton                       Trapezprofil \_\_\_\_\_

**Dampfsperre**               PE-Folie                       Bitumen                       Sonstige \_\_\_\_\_

**Abdichtung**               Kunststoff                       Bitumen

**Befestigung**               lose mit Auflast       mechanisch fixiert       verklebt/geschweißt

**Dämmdicken**  
 Dämmdicke min.: d = \_\_\_\_\_ mm (am Einlauf/Traufe)  
 Dämmdicke max: d = \_\_\_\_\_ mm (z. B. wegen Attikahöhen / Türbereiche)  
 Mittlere Dicke:      d = \_\_\_\_\_ mm **U-Wert:** \_\_\_\_\_ W/m<sup>2</sup>K **R-Wert:** \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>K/W  
 \* Bei Neubau bitte Wärmeschutznachweis mit einreichen

Grunddämmung:       ja       nein       als **Decklage** (z.B. Megarock f. Terrassen)

Wärmeleitfähigkeit der Grunddämmung:       WLS 037       WLS 038       WLS 040

**Oberfläche**               Mineralvlies für Verklebung (A2, WLS 040)                       unbehandelt (A1, WLS 038)

**Gefälle**                       1 % Gefälle                       2 %                       3 %

**Punktentwässerung**       **KEPROCK-System**       45° Kehlen (Verschnitt)       Linienentwässerung (Pfüten)

**Bei Decklage Megarock**       Keprock unter Decklage       mit 45° Kehlen

**Von uns benötigte Unterlagen:**

1. vermasste Dachaufsicht (Innenkante Attika): wenn möglich zusätzlich als DWG/ DXF Datei
2. genaue Lage Gullys
3. Schnitte

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben auf dem Planungsbogen sind für die Anlage der Gefälledachzeichnungen von großer Wichtigkeit. **Nachträgliche Änderungen** bedeuten hier einen hohen Zeitaufwand. Daher bitten wir um Verständnis, dass Sie bei einer nachträglichen Änderung von Ihrer Seite oder seitens Ihres Kunden mit einer zusätzlichen Bearbeitungszeit von ca. **10 Arbeitstagen** rechnen müssen.

Verlegeplan senden an: <input type="checkbox"/> siehe Interessent

Angebot senden an (Händler):

Bemerkungen: \_\_\_\_\_